

淄公园城市组〔2022〕6号

关于2022年第二季度全市全域公园城市建设管理测评情况的通报

各区县人民政府，高新区、经济开发区、文昌湖省级旅游度假区管委会，市全域公园城市建设管理领导小组成员单位：

根据年度工作安排，市全域公园城市建设管理领导小组办公室（以下简称“市公园城市办”）采取听汇报、查资料、看现场相结合的方式，于6月下旬对各区县、功能区（以下简称“各区县”）今年以来全域公园城市建设管理工作进行测评，现将有关情况通报如下：

一、工作推进情况

（一）不断健全完善机制。各区县进一步健全完善统筹协调、督查督办、宣传推广等各项工作机制，提高工作效率，

实行一月一通报，压紧压实目标任务，落实各项工作举措，自上而下理顺公园城市建设管理体制，形成一级抓一级，层层抓落实的推进机制。各区（县）党委、政府高度重视，多次召开全域公园城市建设推进会，主要领导和分管领导多次到现场调研督导全域公园城市建设管理工作。5月9日，召开市级现场观摩推进会，大部分区县相继组织召开了本级现场观摩推进会，全力确保全域公园城市建设管理工作有序、有力、高效运行。周村区、临淄区先后组织召开了9次推进会；张店区还制定了《关于推行全区城市道路精细化管理品质提升责任制的工作方案（讨论稿）》，建立区—镇—社区三级责任体系和步踏督导、智慧采集、闭环整改全链条工作机制。相对于第一季度测评成绩，临淄区、张店区得分比进步较大。

（二）全力推进项目建设。市各牵头部门、各区县提前谋划提前布局，积极推进“十大行动”项目建设，以解决人民群众身边需求为重点，结合区域特点，积极融入本地元素，主动征集群众在健身体育设施、科普提升等方面意见建议，并纳入设计方案中，从群众角度出发改善游园体验，最大程度满足人民群众日益增长的多元化文化体育需求，涌现出了一批有特色、有亮点、群众满意的项目，如：周村白云湖湿地公园项目、博山颜神古镇二期和白塔郊野公园项目、高新区1912项目和淄龙河万杰路游园、沂源县燕

崖镇乡村振兴示范片区等。截至6月25日，全域公园城市建设“十大行动”281个项目已开工275个、开工率97.86%，完成投资59.24亿元、投资完成率52.39%，已完工61个、完工率21.71%。郊野公园建设行动、村镇公园建设行动、村庄绿化行动投资完成率分别达到80%以上。

（三）积极开展宣传推广。各区县加强宣传发动工作，制定宣传方案，专人负责，编发全域公园城市建设工作战报、专刊等，通过各类媒体、媒介及时宣传全域公园城市建设工作动态，总结全域公园城市建设工作经验和典型。6月11日，山东省园林绿化行业第一届花境职业技能竞赛颁奖典礼暨花境园开园仪式在市植物园举行，邀请10余家媒体进行全面宣传报道；沂源县组织开展了“人人参与城市管理·共治共享美好家园”为主题的“城管开放日”活动，用社会监督推动工作效能提升。从检查情况看，桓台县、淄川区对外宣传工作积极、宣传效果氛围较好，各区县在市级以上媒体宣传报道稿件数量前3名的为桓台县、淄川区、沂源县。

二、存在问题

（一）项目进展不够均衡。截至目前仍有6个项目尚未开工。从区县层面看，张店区1个、淄川区1个、文昌湖区3个；从“十大行动”得分比来看，文昌湖区、张店区，连续两次成绩较低；从“十大行动”序时进度来看，生态修复行动、河湖水系提升行动、生态廊道建设行动投资完成率

位列后三位，特别是生态修复行动投资完成率仅为 28.53%，未达到 30%的年度序时进度。

（二）后期管护存在漏洞。个别区县对建设管理只限于检查观摩，对存在的问题缺少通报督办，从抽查项目现场来看，建成后的一些项目服务设施数量少、结构单一、功能不丰富，难以满足群众的多样化、个性化需要。少数项目还存在管护不力的问题，如：人流量大的地方出现绿化踩踏破坏、栏杆歪斜；周村区碧桂园后续绿地养护交接等问题。

（三）典型引领作用不明显。各区县在全域公园城市建设过程中，注重项目推进，但发掘各类公园城市建设先进典型的力度和深度不够，经验做法总结梳理不够及时，示范引领作用发挥不明显。

三、工作要求

（一）狠抓工程质量，加快项目推进。市“十大行动”各牵头部门和各区县公园城市办要充分发挥督导协调作用，推动各责任单位协调联动，对照项目清单，加大督导测评力度，对全域公园城市建设项目要逐个“把脉会诊”，准确把握项目进度，对目前 6 个未开工项目逐一分析，找准问题根源，督促迅速开工。各区县公园城市办成员单位要加强部门配合联动，对照第三季度任务目标，倒排工期，挂图作战，抢抓时间，全力推进，确保工程项目稳步有序推进。要严把工程质量关，加强全链条、全过程品质管控，严格按照设计

标准、建设程序、质量要求施工建设，确保工程质量。

（二）聚焦精细管理，瞄准养管一线。夏日高温在继续，抗旱保绿不停歇，各区县要严格落实园长制、安全生产管理等精细管理制度，落实园林绿化一级养护标准，坚持“早预防、早发现、早根治”的原则，加强巡查力度，持续做好补水、树体支撑、适时松土和除草、施肥、病虫害防治等常态化养护，扎实做好公园广场、公共绿地等公共区域内隐患排查整改，完善安全生产台账，坚持建管并重、常治长效，用精细管理“绣”出城市高颜值。积极开展城市绿地遥感、“公园式（园林式）单位、小区、村庄”认定等工作，全力做好国家园林城市复查准备工作。要主动征集群众在健身体育设施、科普提升等方面意见建议，在不影响公园绿地景观的基础上，积极融入休闲休憩、体育健身、便民服务、普法科普等配套设施，最大限度丰富公园绿地等开敞空间的活动载体，不断满足群众多种需求。

（三）持续做好宣传，营造浓厚氛围。要做好内宣工作，各区县公园城市办、市区（县）“十大行动”组要及时梳理本部门工作经验，按照规定时间及时向市公园城市办报送信息，通过工作专报等形式及时呈现工作进度，达到发挥典型引领、相互交流学习的目的。要加强外宣工作，充分发挥各类媒体资源和平台作用，畅通群众参与全域公园城市建设管理渠道，倾听群众呼声，收集群众意见，选

取可复制、可推广的典型项目及亮点工作进行宣传报道，全面展示全域公园城市建设成果，以示范项目带动全市公园城市项目推进，汇聚形成全域公园城市建设强大合力。

- 附件：1. 2022 年第二季度全域公园城市建设管理“千分制”测评成绩一览表
2. 2022 年第二季度全域公园城市建设管理综合情况测评成绩一览表
3. 2022 年第二季度全域公园城市精细化管理养护测评成绩一览表
4. 2022 年第二季度全域公园城市绿地建设行动测评成绩一览表
5. 2022 年第二季度全域公园城市绿道建设行动测评成绩一览表
6. 2022 年第二季度全域公园城市河湖水系提升行动测评成绩一览表
7. 2022 年第二季度全域公园城市生态廊道建设行动测评成绩一览表
8. 2022 年第二季度全域公园城市郊野公园建设行动测评成绩一览表
9. 2022 年第二季度全域公园城市村镇公园建设行动测评成绩一览表
10. 2022 年第二季度全域公园城市田园综合体建设

行动测评成绩一览表

11. 2022 年第二季度全域公园城市生态修复行动测评成绩一览表

12. 2022 年第二季度全域公园城市村庄绿化行动测评成绩一览表

13. 2022 年第二季度全域公园城市文化旅游提升行动考评成绩一览表

14. 2022 年第二季度全域公园城市体育提升行动测评成绩一览表

淄博市全域公园城市建设管理领导小组

2022 年 7 月 8 日

附件 1

2022 年第二季度全域公园城市建设管理“千分制”测评成绩一览表

区县	综合情况 (100 分)			项目推进 (600 分)													得分	得分比
	综合情况 (30 分)	园林绿地精细化管理 (70 分)	合计	城市公园绿地建设行动 (90 分)	城市绿道建设行动 (80 分)	河湖水系提升行动 (100 分)	生态廊道建设行动 (30 分)	郊野公园建设行动 (40 分)	村镇公园建设行动 (40 分)	田园综合体建设行动 (50 分)	生态修复行动 (30 分)	村庄绿化行动 (40 分)	文化体育提升行动 (100 分)					
													文旅 (50)	体育 (50)	合计			
张店区	25.35	63.42	88.77	62.10	34.54	71.73	18.46	30.52	39.90	/	/	40.00	44.03	28.35	72.38	369.63	71.08%	
淄川区	27.15	65.03	92.18	59.73	46.27	78.75	24.30	29.64	39.90	49.85	24.99	39.20	36.61	33.71	70.32	462.95	77.16%	
博山区	25.5	63.49	88.99	51.24	46.06	75.83	/	37.76	39.95	49.7	27.12	35.88	44.28	23.23	67.51	431.05	75.62%	
周村区	25.95	62.09	88.04	51.47	41.82	90.84	18.52	37.12	39.90	49.95	23.10	39.92	39.29	36.39	75.68	468.32	78.05%	
临淄区	26.85	65.03	91.88	63.93	55.07	75.66	20.82	33.03	39.95	49.65	28.32	37.84	43.35	49.78	93.13	497.4	82.9%	
桓台县	27.6	66.5	94.1	61.73	53.12	78.35	23.70	/	39.90	49.9	/	40.00	44.25	48.23	92.48	439.18	82.86%	
高青县	24.9	66.08	90.98	56.93	48.31	75.4	20.48	31.60	39.95	49.75	25.50	37.36	44.06	23.13	67.19	452.47	75.41%	
沂源县	26.7	64.12	90.82	52.90	48.62	79.6	20.30	40.00	39.90	49.85	22.50	39.92	44.17	49.78	93.95	487.54	81.26%	
高新区	26.25	61.25	87.5	54.49	49.14	71.13	19.87	40.00	39.90	49.55	25.35	36.72	43.51	41.68	85.19	471.34	78.56%	
经开区	25.05	61.18	86.23	50.78	48.07	72.55	19.57	38.13	39.90	49	27.12	39.92	42.03	44.91	86.94	471.98	78.66%	
文昌湖区	23.55	61.95	85.5	38.85	12.00	69.5	18.38	37.76	39.85	49.6	23.76	30.80	39.61	44.42	84.03	404.53	67.42%	

附件 2

2022 年第二季度全域公园城市建设管理综合情况测评成绩一览表

区县	综合情况（80分）	宣传发动（20分）	得分	权重得分(30)	名次
张店区	70	14.5	84.5	25.35	8
淄川区	71	19.5	90.5	27.15	2
博山区	69	16	85	25.5	7
周村区	75	11.5	86.5	25.95	6
临淄区	74	15.5	89.5	26.85	3
桓台县	73	19	92	27.6	1
高青县	68	15	83	24.9	10
沂源县	73	16	89	26.7	4
高新区	72	15.5	87.5	26.25	5
经开区	70	13.5	83.5	25.05	9
文昌湖区	67	11.5	78.5	23.55	11

附件 3

2022 年第二季度全域公园城市精细化管理养护测评成绩一览表

区县	园林植物 养护管理 (30分)	园长制落 实情况 (20分)	绿地环境 卫生设施 (10分)	古树名木 养护 (10分)	古 树 加 分 项	综合 考评 (10分)	遥感信息 采集 (10分)	新建、改建园林绿地 面积 (10分)		新技术 新材料 新品种 加分项	总分	权重得 分 (70分)	名次
								新建园 林绿地 面积 (6分)	改建园林 绿地面积 (4分)				
张店区	25.00	20.00	8.00	9.50	0.00	9.50	8.00	6.00	3.60	1.00	90.60	63.42	7
淄川区	26.00	20.00	8.00	9.50	0.00	10.00	10.00	5.80	2.60	1.00	92.90	65.03	3
博山区	25.00	20.00	7.00	10.00	0.00	9.50	10.00	5.40	3.80	0.00	90.70	63.49	6
周村区	26.00	20.00	7.00	9.50	0.00	10.00	10.00	4.00	2.20	0.00	88.70	62.09	8
临淄区	27.00	20.00	8.00	9.00	1.00	9.50	10.00	4.40	4.00	0.00	92.90	65.03	3
桓台县	26.00	20.00	9.00	10.00	1.00	10.00	10.00	5.00	3.00	1.00	95.00	66.5	1
高青县	27.00	20.00	9.00	9.50	2.00	9.50	10.00	4.20	2.20	1.00	94.40	66.08	2
沂源县	27.00	20.00	7.00	10.00	0.00	10.00	10.00	4.80	2.80	0.00	91.60	64.12	5
高新区	25.00	20.00	7.00	9.00	0.00	9.50	10.00	4.60	2.40	0.00	87.50	61.25	10
经开区	25.00	20.00	6.00	9.00	0.00	10.00	9.00	5.20	3.20	0.00	87.40	61.18	11
文昌湖	25.00	20.00	8.00	9.00	0.00	9.50	8.00	5.60	3.40	0.00	88.50	61.95	9

附件 4

2022 年第二季度全域公园城市绿地建设行动测评成绩一览表

区县	项目开工情况 (25分)	项目投资完成情况 (25分)		项目完工情况 (25分)	工作督导情况 (15分)	普法设施建设情况 (5分)	科普设施建设情况 (5分)	扣分 (5分)	总分 (100分)	权重得分	名次
		项目投资完成率 (20分)	项目投资完成增长率 (5分)								
张店区	25.00	9.10	4.40	10.00	11.00	4.50	5.00	0.00	69.00	62.10	2
淄川区	25.00	13.32	3.20	3.85	13.00	3.00	5.00	0.00	66.37	59.73	4
博山区	25.00	4.38	3.80	0.00	14.00	4.75	5.00	0.00	56.93	51.24	9
周村区	25.00	5.34	3.60	0.00	14.00	4.25	5.00	0.00	57.19	51.47	8
临淄区	25.00	14.69	4.20	7.14	11.00	4.00	5.00	0.00	71.03	63.93	1
桓台县	25.00	9.36	3.40	8.33	13.00	4.50	5.00	0.00	68.59	61.73	3
高青县	25.00	7.81	4.80	7.14	11.00	2.50	5.00	0.00	63.25	56.93	5
沂源县	25.00	6.18	4.60	0.00	14.00	4.00	5.00	0.00	58.78	52.90	7
高新区	25.00	12.04	5.00	0.00	12.00	1.50	5.00	0.00	60.54	54.49	6
经开区	25.00	5.67	4.00	0.00	15.00	1.75	5.00	0.00	56.42	50.78	10
文昌湖区	8.33	4.51	3.00	8.33	13.00	1.00	5.00	0.00	43.17	38.85	11

附件 5

2022 年第二季度全域公园城市绿道建设行动测评成绩一览表

区县	项目开工情况 (20分)	项目投资完成情况 (30分)		项目完工情况 (30分)	工作督导情况 (20分)			扣分 (5分)	总得分 (100分)	按权重计算得分(80分)	名次
		项目投资完成率得分(25分)	项目投资完成增长率得分(5分)		信息报送情况(6分)	工作督导情况(6分)	实际建设效果及管理情况(8分)				
张店区	20.00	0.98	3.20	0.00	6.00	6.00	7.00	0.00	43.18	34.54	10
淄川区	20.00	14.04	3.80	0.00	6.00	6.00	8.00	0.00	57.84	46.27	7
博山区	20.00	23.38	3.60	0.00	5.60	2.00	3.00	0.00	57.58	46.06	8
周村区	20.00	7.68	4.60	0.00	6.00	6.00	8.00	0.00	52.28	41.82	9
临淄区	20.00	23.84	5.00	0.00	6.00	6.00	8.00	0.00	68.84	55.07	1
桓台县	20.00	25.00	4.40	0.00	6.00	4.00	7.00	0.00	66.40	53.12	2
高青县	20.00	16.59	4.80	0.00	6.00	6.00	7.00	0.00	60.39	48.31	5
沂源县	20.00	8.78	3.40	10.00	5.60	6.00	7.00	0.00	60.78	48.62	4
高新区	20.00	16.86	4.00	8.57	6.00	2.00	4.00	0.00	61.43	49.14	3
经开区	20.00	7.29	4.20	10.00	5.60	6.00	7.00	0.00	60.09	48.07	6
文昌湖区	0.00	0.00	3.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	15.00	12.00	11

附件 6

2022 年第二季度全域公园城市河湖水系提升行动测评成绩一览表

区县	(一) 项目 开工情况 (20分)	(二) 项目投资完成情况 (20分)		(三) 项目完 工情况 (20)	(四) 工作督导 情况 (20分)	(五) 社 会评价 (20)	(六) 扣 分 (5分)	(七) 奖 励得分 (5 分)	权重得分	名次
		项目投资完 成率 (15分)	项目投资完成增 长率 (5分)							
张店区	20	5.73	5	0	20	20	0	1	71.73	9
淄川区	20	7.75	5	5	20	20	0	1	78.75	3
博山区	20	9.83	5	0	20	20	0	1	75.83	5
周村区	20	13.84	5	10	20	20	0	2	90.84	1
临淄区	20	10.66	5	0	20	20	0	0	75.66	6
桓台县	20	7.35	5	5	20	20	0	1	78.35	4
高青县	20	6.4	5	4	20	20	0	0	75.4	7
沂源县	20	9.6	5	4	20	20	0	1	79.6	2
高新区	20	6.13	5	0	20	20	0	0	71.13	10
经开区	20	5.55	5	0	20	20	0	3	72.55	8
文昌湖	20	4.5	5	0	20	20	0	0	69.5	11

附件 7

2022 年第二季度全域公园城市生态廊道建设行动测评成绩一览表

责任单位	(一) 项目 开工情况 (25 分)	(二) 项目投资完成情况 (30 分)		(三) 项目 完工情况 (30 分)	(五) 工作 督导情况 (15 分)	(六) 扣分 (5 分)	总分 (100 分)	权重得分 (30 分)	名次
		项目投资完 成率(20 分)	项目投资完 成增长率 (10 分)						
张店区	16.70	12.63	8.20	10.00	14	0.00	61.53	18.46	9
淄川区	25.00	20.00	9.00	15.00	12	0.00	81	24.30	1
博山区	/	/	/	/	/	/	/	/	/
周村区	25.00	12.32	9.40	0.00	15	0.00	61.72	18.52	8
临淄区	25.00	22.81	8.60	0.00	13	0.00	69.41	20.82	3
桓台县	25.00	18.60	8.40	14.00	13	0.00	79	23.70	2
高青县	25.00	12.77	10.00	7.50	13	0.00	68.27	20.48	4
沂源县	25.00	18.88	8.80	0.00	15	0.00	67.68	20.30	5
高新区	25.00	19.03	9.20	0.00	13	0.00	66.23	19.87	6
经开区	25.00	18.64	9.60	0.00	12	0.00	65.24	19.57	7
文昌湖区	25.00	14.48	9.80	0.00	12	0.00	61.28	18.38	10

附件 8

2022 年第二季度全域公园城市郊野公园建设行动测评成绩一览表

区县	项目开工情况 (22分)	项目投资完成情况 (33分)		项目完工情况 (33分)	工作落实情况 (12分)		扣分 (5分)	总得分	按权重 40 分得分	名次
		项目投资完 成率得分(28 分)	项目投资完成 增长率得分(5 分)		工作督导情况 得分(10分)	材料报送情况得 分(2分)				
张店区	22	5.30	5	32	10	2		76.30	30.52	7
淄川区	22	3.09	5	32	10	2		74.09	29.64	8
博山区	22	22.40	5	33	10	2		94.40	37.76	3
周村区	22	21.80	5	32	10	2		92.80	37.12	4
临淄区	22	10.58	5	33	10	2		82.58	33.03	5
桓台县	/	/	/	/	/	/		/	/	/
高青县	22	7.00	5	33	10	2		79.00	31.60	6
沂源县	22	28.00	5	33	10	2		100.00	40.00	1
高新区	22	28.00	5	33	10	2		100.00	40.00	1
经开区	22	23.33	5	33	10	2		95.33	38.13	2
文昌湖区	22	22.40	5	33	10	2		94.40	37.76	3

附件 9

2022 年第二季度全域公园城市村镇公园建设行动测评成绩一览表

序号	区县	项目开工情况 (10 分)	项目投资完成情况 (10 分)	项目完工情况 (10 分)	工作督导情况 (10 分)	按权重 40 分得分	名次
1	张店区	10	9.90	10	10	39.90	2
2	淄川区	10	9.90	10	10	39.90	2
3	博山区	10	9.95	10	10	39.95	1
4	周村区	10	9.90	10	10	39.90	2
5	临淄区	10	9.95	10	10	39.95	1
6	桓台县	10	9.90	10	10	39.90	2
7	高青县	10	9.95	10	10	39.95	1
8	沂源县	10	9.90	10	10	39.90	2
9	高新区	10	9.90	10	10	39.90	2
10	经开区	10	9.90	10	10	39.90	2
11	文昌湖区	10	9.85	10	10	39.85	3

附件 10

2022 年第二季度全域公园城市田园综合体建设行动测评成绩一览表

区县	一、项目开工率情况 (20 分)	三、项目完工率情况 (20 分)	四、工作督导情况 (40 分)	五、奖惩情况 (10 分)	六、得分情况 (100 分)	七、按权重分得分 (50 分)	名次
张店区	/	/	/	/	/	/	/
淄川区	20	20	39.7	/	99.7	49.85	3
博山区	20	20	39.6	/	99.4	49.7	6
周村区	20	20	39.9	/	99.9	49.95	1
临淄区	20	20	39.3	/	99.3	49.65	7
桓台县	20	20	39.8	/	99.8	49.9	2
高青县	20	20	39.5	/	99.5	49.75	5
沂源县	20	20	39.6	/	99.6	49.85	4
高新区	20	20	39.1	/	99.1	49.55	9
经开区	20	20	38	/	98	49	10
文昌湖区	20	20	39.2	/	99.2	49.6	8

附件 11

2022 年第二季度全域公园城市生态修复行动测评成绩一览表

区县	项目开工情况 (22分)	项目投资完成情况 (33分)		项目完工情况 (33分)	工作落实情况 (12分)		扣分 (5分)	总得分	按权重 30 分得分	名次
		项目投资完 成率得分(28 分)	项目投资完成 增长率得分(5 分)		工作督导情况 得分(10分)	材料报送情况得 分(2分)				
张店区	/	/	/	/	/	/		/	/	/
淄川区	20	14.30	5	32	10	2		83.30	24.99	5
博山区	22	19.40	5	32	10	2		90.40	27.12	2
周村区	22	7.00	5	31	10	2		77.00	23.10	7
临淄区	22	22.40	5	33	10	2		94.40	28.32	1
桓台县	/	/	/	/	/	/		/	/	/
高青县	22	14.00	5	32	10	2		85.00	25.50	3
沂源县	22	5.00	5	31	10	2		75.00	22.50	8
高新区	20	15.50	5	32	10	2		84.50	25.35	4
经开区	22	19.40	5	32	10	2		90.40	27.12	2
文昌湖区	19	11.20	5	32	10	2		79.20	23.76	6

附件 12

2022 年第二季度全域公园城市村庄绿化行动测评成绩一览表

区县	项目开工情况 (22分)	项目投资完成情况 (33分)		项目完工情况 (33分)	工作落实情况 (12分)		扣分 (5分)	总得分	按权重 40 分得分	名次
		项目投资完 成率得分 (28分)	项目投资完成 增长率得分 (5分)		工作督导情况 得分(10分)	材料报送情况得 分(2分)				
张店区	22	28	5	33	10	2		100.00	40.00	1
淄川区	22	26	5	33	10	2		98.00	39.20	3
博山区	22	17.7	5	33	10	2		89.70	35.88	7
周村区	22	28	5	33	10	1.8		99.80	39.92	2
临淄区	22	22.6	5	33	10	2		94.60	37.84	4
桓台县	22	28	5	33	10	2		100.00	40.00	1
高青县	22	21.4	5	33	10	2		93.40	37.36	5
沂源县	22	28	5	33	10	1.8		99.80	39.92	2
高新区	22	20	5	33	10	1.8		91.80	36.72	6
经开区	22	28	5	33	10	1.8		99.80	39.92	2
文昌湖区	22	5	5	33	10	2		77.00	30.80	8

2022 年第二季度全域公园城市文化旅游提升行动测评成绩一览表

区县	考评项目			总分	权重得分（50分）	名次
	投资完成额情况 （30分）	投资完成率情况 （40分）	工作督导情况 （30分）			
张店区	29.98	36.07	22.00	88.05	44.03	5
淄川区	24.21	32.00	17.00	73.21	36.61	11
博山区	27.17	36.39	25.00	88.57	44.28	1
周村区	26.87	34.70	17.00	78.57	39.29	10
临淄区	24.55	37.15	25.00	86.69	43.35	7
桓台县	26.60	40.00	21.90	88.50	44.25	2
高青县	28.92	38.20	21.00	88.12	44.06	4
沂源县	30.00	33.84	24.50	88.34	44.17	3
高新区	28.21	34.82	24.00	87.03	43.51	6
经开区	27.83	34.22	22.00	84.05	42.03	8
文昌湖区	24.00	33.21	22.00	79.21	39.61	9

附件 14

2022 年第二季度全域公园城市体育提升行动测评成绩一览表

区县	项目开工 得分 (10分)	投资完成情况		项目年度计划 投资完成率得 分(20分)	项目完工 情况得分 (50分)	工作督导 情况得分 (20分)	总分 (100分)	权重得分 (50分)	名次
		计划投资 额(万元)	已完成投资额 (万元)						
张店区	10	750	150	16.7	10	20	56.7	28.35	8
淄川区	10	3000	1200	17.41	20	20	67.41	33.71	7
博山区	10	1000	9	16.01	0.45	20	46.46	23.23	9
周村区	10	900	450	17.77	25	20	72.77	36.39	6
临淄区	10	3000	3000	19.55	50	20	99.55	49.78	1
桓台县	10	1556.6	1466.6	19.35	47.11	20	96.46	48.23	3
高青县	10	1600	8	16	0.25	20	46.25	23.13	10
沂源县	10	1500	1500	19.55	50	20	99.55	49.78	1
高新区	10	2000	2250	20	33.35	20	83.35	41.68	6
经开区	10	2200	1800	18.9	40.91	20	89.81	44.91	4
文昌湖区	10	200	160	18.84	40	20	88.84	44.42	5

抄送：市领导江敦涛、马晓磊、孙庆雷、张延廷、赵庆文、袁良、王铁军
宋振波、李新胜、雷霞、毕红卫、沙向东、宗志坚、刘平、鹿斌佐。
市委督查室、市政府督查室、市考核办、市文明办。

淄博市全域公园城市建设管理领导小组办公室

2022年7月8日印发
